

## 個案五

### 青洲某地盤工作意外



#### 意外簡述：

青洲某地盤一泥頭車司機被泥頭車車斗上滑落的鋼管擊中頭部致死。

#### 意外情況：

根據挖泥機操作員的聲明所述及現場環境分析：事發時，挖泥機的操作員正負責用挖泥機將該地盤 B1 地庫的淤泥挖出，並搬往停泊在地面層的泥頭車車斗上，期間將一支長約 3 米的鋼管搬往泥頭車時，該鋼管由車斗上滑下，並擊中位於泥頭車旁的泥頭車司機，導致其頭部嚴重撞傷，經送院搶救後不治。

#### 意外成因：

1. 肇事鋼管長度超出抓斗容許範圍；
2. 現場欠缺訊號員指揮；
3. 沒有嚴格監管進入地盤的人士配戴安全帽。

### 防止意外措施

針對上述意外原因，提出以下改善措施，以防止同類意外再次發生：

#### 承造商方面：

- 一. 挖掘區域增設固定及流動式魚眼鏡，以減少挖泥機操作員在視線上的盲點；
- 二. 組織工地人員進行專項培訓，包括意外原因分析、挖泥機的安全操作及安全挖掘程序等；
- 三. 嚴格監督進入地盤的人士配戴安全帽；
- 四. 安排訊號員提供適當的指揮。

#### 工人方面：

- 一. 須遵守承造商制定的安全工作守則，進入地盤時必須配戴安全帽、安全鞋及反光衣。
- 二. 參與有關識別工作危害因素的安全訓練，以提高工作安全意識。



- 安排訊號員提供適當的指揮

