

個案三十三

一名工人在某住宅單位內被倒塌的磚牆擊中頭部死亡

意外簡述：

在一個住宅單位的裝修工程中，一名工人被安排拆除一幅高約 2.4 米、寬約 3 米的磚牆，期間工人被倒塌的磚牆擊中頭部死亡。

意外情況：

事發當日，一名工人正在參與一個住宅單位的室內裝修工程。事發時，該名工人正使用手提電鑽進行磚牆的拆除工作，期間懷疑工人沒有由上而下進行拆卸，導致磚牆失去支承而斷裂並擊中該名工人頭部，最終死亡。

意外成因：

是次意外的原因是由於工人沒有按照由上而下的次序進行磚牆拆除工作，加上工人於工作期間沒有配戴安全帽，導致工人的頭部在磚牆倒塌時欠缺適當的個人保護。

防止意外措施：

針對上述事故原因，提出以下改善措施，以防止同類事故再次發生：

1. 應安排具資格人員現場指導及監督工人採用正確的拆卸方法（由上而下拆卸）；
2. 向工人提供專項培訓後才可安排進行拆卸工作；
3. 進行拆卸工作的工人必須使用安全帽等個人防護裝備。

